



FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l.

Società di servizi di trasporto pubblico

Disposizione a contrarre

AI_18_2023

“Fornitura, trasporto e posizionamento di modulo container prefabbricato uso ufficio presso il piazzale AB di Chiaravalle Centrale”

Ferrovie della Calabria avvia procedura per l'affidamento della “Fornitura, trasporto e posizionamento di modulo container prefabbricato uso ufficio presso il piazzale AB di Chiaravalle Centrale”, e precisa quanto segue:

- ✓ **Motivo dell'intervento:** realizzazione locale sosta per personale viaggiante AB;
- ✓ **Caratteristiche e quantità del Servizio:**

N. 1 - Modulo Prefabbricato Monoblocco MB614 BL NUOVO uso ufficio composta da:

- ✚ Spessore pannello costituente la struttura mm. 40 coib. poliuretano
- ✚ Profileria spessore 15/10;
- ✚ Dimensioni totali cm. 614 x 240 x 295 h (h int cm. 270)
- ✚ Porta ingresso
- ✚ Porta interna per accesso zona servizi igienici
- ✚ Finestra scorrevole cm 110 x 100 h
- ✚ Finestra wasistas
- ✚ Imp. elettrico quadro / 2 punti luce / 2 prese / 2 interruttori e certificazione di conformità
- ✚ Condizionatore split del tipo inverter da 9000 BTU
- ✚ Impianto igienico sanitario composto da: wc all'inglese, lavandino e boiler da lt 10.

- ✓ **Importo presunto:** euro 9.000,00 (euro novemila/00) oltre IVA;
- ✓ **Tipo di procedure e criteri di selezione:** per l'affidamento della fornitura sarà attuata una procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., e i soggetti invitati devono soddisfare il possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del già citato D.Lgs. e meglio specificati nella procedura di gara;
- ✓ **Responsabile della fase di affidamento:** dott. Alfredo Sorace;
- ✓ **Responsabile di Esecuzione:** geom. Antonio Critelli

L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste.

Catanzaro, 21/1/2023

L'Amministratore Unico
Ing. Ernesto Ferraro